

Schlussabrechnung
vom 17.11.2014
Honorarberechtigte Bausumme

Datum	Beleg Nr.	Anweisung	Rechnungsteller	Arbeits- / Lieferungsart	Regiearbeiten Kap.111	Baustelleneinrichtung Kap. 113	Belagsarbeiten Kap. 223	Kanalisationen Kap. 237	Akontoz., Verschiedenes, Rabatt, Skonto	Zwischentotal Bauarbeiten	Projekt und Bauleitung	Unvorhergesehenes	Grundstück, Baunebenkosten	MWSt	Total
04.04.2012	1	01	Nüesch + Partner	Projektierung, akonto							12'000.00			960.00	12'960.00
11.08.2012	2	02	Nüesch + Partner	Projektierung, akonto							12'000.00			960.00	12'960.00
09.10.2012	3	03	Strazo	1. Teilzahlung					73'333.35	73'333.35				5'866.65	79'200.00
24.10.2012	4	04	Strazo	2. Teilzahlung					63'407.40	63'407.40				5'072.60	68'480.00
03.01.2013	5	05	Strazo	3. Teilzahlung					55'524.10	55'524.10				4'441.90	59'966.00
03.01.2013	6	06	Nüesch + Partner	Projektierung, akonto							12'000.00			960.00	12'960.00
11.01.2013	7	07	TBA	Bewilligung									496.00	0.00	496.00
08.07.2013	8	08	LKD Bosshard	Ansäen					307.50	307.50				10.80	318.30
26.07.2013	9	09	TBA	Signalisation		5'004.95				5'004.95				400.35	5'405.30
08.08.2013	10	10	Ingesa	Rek. Grenzpunkt									548.25	43.85	592.10
28.11.2013	11	11	Strazo	Schlussabrechnung	38'850.35	12'270.00	27'771.20	177'046.90	-204'908.20	51'030.25				4'082.40	55'112.65
27.01.2014	12	12	Ingesa	Nachführung									1'542.40	231.35	1'773.75
07.05.2014	13	13	Erben Nock	Entschädigungen									711.00	0.00	711.00
06.06.2014	14	14	TBA	Belagsarbeiten			8'004.35			8'004.35				640.35	8'644.70
03.11.2014	15	15	Bachofner AG	Kanal-TV					2'293.95	2'293.95				183.50	2'477.45
14.11.2014	16	16	Nüesch + Partner	Bauleitung, Schlussabr.							22'422.25			1'793.75	24'216.00
17.11.2014			Total Schlussabrechnung (SA)		38'850.35	17'274.95	35'775.55	177'046.90	-10'041.90	258'905.85	58'422.25	0.00	3'297.65	25'647.50	346'273.25
30.03.2012			Kostenvoranschlag (KV)		30'000.00	17'000.00	47'000.00	156'000.00	10'000.00	260'000.00	40'000.00	30'600.00	3'000.00	26'400.00	360'000.00
17.11.2014			Minderkosten, Differenz (SA - KV)		+8'850.35	+274.95	-11'224.45	+21'046.90	-20'041.90	-1'094.15	+18'422.25	-30'600.00	+297.65	-752.50	-13'726.75
			Honorarberechtigte Bausumme							258'905.85					